

**2013 ОНД АГААРЫН ЧАНАРЫН АЛБАНЫ ЖӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТООЦОО**

12/25/2013

Д.д	Захирамж	Захирамжийн дүн	Компани нэр	Гэрээний дугаар, нэр	Гэрээний дүн / сая, төг/	Хэмнэлт	Олгосон санхүүжилт	Барьцааны дансанд байрших /сая, төг/	Тайлбар
1	2013.07.23 А/707 тоот захирамж	560,000,000	Интерсайнс ХХК	Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг хэмжигч суурин автомат харуулын тохог төхөөрмжийг шинэчлэх ажил НХААГ-0299	500,000,000	60,000,000		500,000,000	Гэрээний хугацаа дуусаагүй учраас дуусаагүй ажлын дансанд үлдээсэн. Гэрээний дуусах хугацаа: 2014 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр
		<b>560,000,000</b>	-	-	<b>500,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	-	<b>500,000,000</b>	

**2013 ОНД АГААРЫН ЧАНАРЫН АЛБААР ДАМЖУУЛАН ҮРТСЭН ШАХМАЛ ТҮЛШНИЙ ҮЙЛДВЭР" НӨҮГ-ийн ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТООЦОО**

Д.д	Захирамж	Захирамжийн дүн	Компани нэр	Гэрээний дугаар, нэр	Гэрээний дүн / сая, төг/	Хэмнэлт	Олгосон санхүүжилт	Барьцааны дансанд байрших /сая, төг/	Тайлбар
1	2013.02.01 А/83 тоот захирамж Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрийн техникийн шинэчлэлийн ажлыг зохион байгуулах.	650,600,000	ЭЙ ТИ ЭН ХХК	Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрт тоног төхөөрмж нийлүүлэх, угсрах НХААГ-13/0032А тоот гэрээ	650,000,000	600,000	617,500,000	32,500,000	Гэрээний хугацаанд холбогдох акт, материалыг үндэслэн санхүүжилтийг олгосон. Баталгаат хугацааны 5 хувийг барьцааны дансанд байршуулсан.
2		186,100,000	Нүд мод ХХК	Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр НӨҮГ-т ойн хаягдал мод нийлүүлэх НХААГ-13/0032Б	183,427,636	2,672,364	183,427,636		Гэрээний хугацаанд холбогдох акт, материалыг үндэслэн санхүүжилтийг олгосон.
		<b>836,700,000</b>			<b>833,427,636</b>	<b>3,272,364</b>	<b>800,927,636</b>	<b>32,500,000</b>	

Хянасан: НЗДТГ-ын СТСХ-ийн мэргэжилтэн

Н.Хулаа

Тооцоо гаргасан: нягтлан бодогч

П.Ариунаа